

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Мезенский муниципальный район»

03 июля 2018 года

Председательствующий:

А.Ф. Коршаков – И.о. главы администрации МО «Мезенский район»

Члены комиссии:

Р.А. Катаев – начальник отдела промышленности транспорта и инженерной инфраструктуры администрации МО «Мезенский район»

Э.И. Мартынов – руководитель КУМИ администрации МО «Мезенский район»

И.М. Гусева – ведущий специалист отдела градостроительной деятельности администрации МО «Мезенский район»

Е.М. Федоровская – специалист 1 категории отдела промышленности транспорта и инженерной инфраструктуры администрации МО «Мезенский район»

Повестка

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Мезенский муниципальный район».

Выступали Р.А. Катаев:

1) мероприятия на территории МО «Мезенское» г. Мезень:

- по благоустройству общественной территории - установка детского игрового комплекса (г. Мезень, пр. Советский, д. 63) 25 июня 2018 года доставлен и принят по акту выполненных работ детский игровой комплекс;

- по обустройству городского парка (территория массового отдыха граждан) г. Мезень, пр.Советский, д.63 проведены переговоры с Подрядчиком (МКУ «Хозяйственная служба администрации МО «Мезенский район») о начале выполнения работ: согласованы мероприятия по определению организационно-транспортных работ по завозу сыпучих материалов и по организации начала предварительных работ.

2) мероприятия на территории МО «Каменское» п. Каменка:

- по благоустройству общественной территории – установка детского игрового комплекса (п. Каменка, ул. Заводская, д. 5А) поступила информации от Поставщика (ИП Юдина Д.Г.) о том, что детский игровой комплекс до 06 июля 2018 года будет направлен в п. Каменка, ориентировочный срок прибытия 16 - 18 июля 2018 года;


- по выполнению работ по дворовой территории МКД по ул.Лукинская, д.36, п.Каменка Мезенского района Подрядчиком (ИП Кушков А.Г.) ведутся работы по ремонту подъезда к дворовой территории (снят старый деревянный настил), по планировке деревянного грунта, завезено 30% материалов для устройства нового деревянного настила.

Решили:


1. Еженедельно контролировать ход выполнения работ по благоустройству дворовой территории в п. Каменка и общественных территорий в г. Мезень и п. Каменка с обозначением фотофиксации.

2. Продолжить работы по занесению информации в ГИС ЖКХ.

Председатель


А.Ф. Коршаков

Секретарь


Е.М. Федоровская